

Comune di Malnate

Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Realizzazione di pensilina di ingresso e scale interne presso la nuova scuola dell'infanzia di Rovera

COMMITTENTE: Comune di Malnate - Piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA)

IMPRESA: Carpenteria Crestani s.r.l. - Via Cavour 90 - 21051 Arcisate (VA)

Scrittura Privata del 01/10/2020 a seguito di determina di affidamento 272 del 22.06.2020 per un importo di Euro 81.438.00 + IVA

Data Consegna:	23/07/2020	IMPORTO DEL PROGETTO:	83 100.00
Data Inizio Lavori:	23/07/2020	Importo per la Sicurezza:	1.677,32
Giorni Utili per Ultimazione:	60		
Data Utile per Ultimazione:	21/09/2020		
Giorni di Sospensione:	61		
Numero di Sospensioni	2		
Nuova Data Ultimazione:	21/11/2020		
Data FINE LAVORI:	21/11/2020		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 1C.23.400.00 20	Fornitura e posa di lastre compatte di polycarbonato protetto raggi U.V, sp.4mm con garanzia decennale del produttore di lastre ad eccezionali caratteristiche di resistenza all'urt ... asse B-s1-d0, nella colorazione opale, finitura liscia. La copertura dovrà essere fissata alla struttura di carpenteria. SOMMANO m2	157,14	76,65	12'044,78
2 A.01.01.0010	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di ... he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. SOMMANO ora	12,00	39,00	468,00
3 A.01.01.0025	Operaio comune, 1° liv. Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento ... ppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. SOMMANO ora	12,00	32,70	392,40
4 A.01.04.0105 .b	Scavo parziale di fondazione, su aree non soggette a bonifica, eseguito a cielo aperto fino a 1,50 m di profondità sotto il piano dello scavo generale e fino al pelo delle acque so0065.b) e A.01.04.0070.a) eseguito a macchina con materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale prezzo indicativo SOMMANO m³	19,50	15,10	294,45
5 A.01.04.0210 .a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC (corrosione delle armature promoss ... istenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC1 - consistenza S4 SOMMANO m³	15,10	198,00	2'989,80
6 A.01.04.0310	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualità B450C del n. A.01.03.0390 SOMMANO t	1,51	1'400,00	2'114,00
7 A.01.04.0330 .a	Casseforme per fondazioni singole, plinti e plinti a bicchiere eseguite con legname di abete sottomisure spess. 25 mm o pannelli compensati multistrato a 3-strati spess.27 mm, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e connessioni in filo di ferro. SOMMANO m²	61,20	37,70	2'307,24
8 A.01.04.1410 .b	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica con bicchiere e pezzi speciali, per fognatura ed esalazioni, rispondenti alla norma UNI EN 1329 - applicazione B (sopraterra) ... 178) dal n° A.01.03.0640 al n. A.01.03.0660: tubo diametro esterno 100 mm, compreso rinfilo tubazioni in calcestruzzo. SOMMANO m	25,00	21,60	540,00
9 B.09.04.0005 .e	Fornitura e posa in opera di canali completi di converse a canale ed a muro, di scossaline e di copertine per normali faldali di tetto, in sagome e sviluppi commerciali non inferiori ... , da contabilizzare a parte: lastre in alluminio preverniciato spessore 10/10 cm. COMPRESSE ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA. SOMMANO kg	167,72	27,00	4'528,44
10 B.11.04.0005 .a	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per piccole strutture portanti in acciaio (qual. S 275JR): saldate, forate e imbullonate compresi e compensati nel prezzo bulloni, dadi e piastre, nolo saldatrice, elettrodi. SOMMANO kg	6'419,23	4,30	27'602,69
11 B.13.04.0245 .a	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: oleofenolica ai fosfati di zinco SOMMANO m²	237,46	5,60	1'329,78
12 B.13.04.0255 .b	Applicazione di pittura di finitura in colore nero, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: sintetica alchidica SOMMANO m²	237,46	12,90	3'063,23
13 Centin1	Realizzazione di centinatura a doppio corpo, canalizzate per lo smaltimento delle acque meteoriche, in profili estrusi di alluminio (UNI 9006, lega 6060), elettrocolorati in nero, ... nforzo alle centine in profili estrusi di alluminio di sezione 60x20x2, calcolati per un passo tra travetti di 920 mm/m. SOMMANO m2	157,14	70,00	10'999,80
14 Fix1	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessu ... , compresi piani di lavoro, inclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro 14 mm. Inclusa la realizzazione dei fori. SOMMANO cadauno	264,00	15,00	3'960,00
	A R I P O R T A R E			72'634,61

