



OPERE LAVORI	Stradali INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE E DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA GIUSEPPE BRUSA CUP B27H23001630001 CIG 993580125E
PROGETTO	Approvato con deliberazione della G.C. n. 87 del 20 Luglio 2023.
AGGIUDICAZIONE	Determinazione del Responsabile Area Gestione del Territorio n. 415 del 21/07/2023 importo contrattuale pari ad € 27.931,88 oltre IVA, inclusi € 1.084,74 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
IMPRESA	GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGIO Via Monviso, 3 - 21040 Venegono Superiore (VA) P.IVA e C.F. : 03795350127

Registro di Contabilità dello STATO FINALE

Num Ord	LISTINO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
01	Analisi 01	Allestimento Area di cantiere e zona di deposito materiali	A corpo	1,00	€ 500,00	€ 500,00
		Rimozione Binderi Bordo Strada e accatastamento in loco per successiva posa in opera				
02	A.01.02.0125.a LISTINO CAM COMM - 03 2022	Nolo a caldo di autocarro a cassone ribaltabile: a) fino a 1,5 t di portata utile	Ore	2,00	€ 104,70	€ 209,40
03	B.07.01.0015 LISTINO CAM COMM - 03 2022	Operaio specializzato, 3° liv.	Ore	21,00	€ 42,50	€ 892,50
04	A.00.00.0430 LISTINO CAM COMM - 03 2022	Gruppo elettrogeno silenziato monofase (230 volt) e trifase (400 volt), in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, dato a nolo funzionante, compresi il consumo di carburante ed accessori, con operatore addetto saltuariamente al funzionamento: (durata minima del nolo: 4 ore) a) potenza fino a 10 KVA	Ore	0,00	€ 101,00	€ 0,00
05	A.01.02.0220 LISTINO CAM COMM - 03 2022	Nolo a freddo di macchinario vario funzionante, in condizioni di piena efficienza, esistente in cantiere, escluso consumo di f.e.m. o carburante, materiale di consumo, accessori e manutenzione, escluso personale di manovra: martello demolitore con motore elettrico incorporato b1) fino a 15 kg	Ore	0,00	€ 3,85	€ 0,00
		Rimozione Binderi Contorno Albero - Compreso carico e trasporto presso il Magazzino Comunale di Via Milano				
06	A.01.02.0125.a LISTINO CAM	Nolo a caldo di autocarro a cassone ribaltabile: a) fino a 1,5 t di portata utile	Ore	3,00	€ 104,70	€ 314,10

Città di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 - 21046 Malnate (Va) - Tel. 0332275111 - Telefax 0332429035 - C.F. - P. IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it - segreteria@comune.malnate.va.it - PEC:comune.malnate@legalmail.it -  Comune di Malnate

COMM - 03 2022

07	B.07.01.0015	LISTINO CAM COMM - 03 2022	Operaio specializzato, 3° liv.	Ore	16,00	€ 42,50	€ 680,00
			Rimozione Pavimentazione Autobloccanti - Compreso carico e trasporto presso il Magazzino Comunale di Via Milano				
08	A.01.02.0125.a	LISTINO CAM COMM - 03 2022	Nolo a caldo di autocarro a cassone ribaltabile: a) fino a 1,5 t di portata utile	Ore	8,00	€ 104,70	€ 837,60
09	B.07.01.0015	LISTINO CAM COMM - 03 2022	Operaio specializzato, 3° liv.	Ore	55,00	€ 42,50	€ 2.337,50
10	30030115	LISTINO ASSOVERDE 2022	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m	Cad	10,00	€ 116,49	€ 1.164,90
11	30030151	LISTINO ASSOVERDE 2022	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 30 cm a 50 cm	Cad	10,00	€ 100,90	€ 1.009,00
12	15150012	LISTINO ASSOVERDE 2022	Oneri di discarica - Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di : legna di scarto	T	22,00	€ 44,02	€ 968,44
13	Analisi 02		POSA IN OPERA di cordoni in granito sul lato del parcheggio, compreso materiale ed ogni onere, compreso ripristino dei tratti di asfaltatura danneggiati ed eventuale fornitura di nuovi elementi danneggiati.	ml	52,00	€ 51,41	€ 2.673,32
14	Analisi 03		FORNITURA E POSA in opera di elementi contorno alberi in granito di altezza 10 cm - spessore 3 cm, posato con idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata, inclusa assistenza muraria alla posa in opera,	ml	30,40	€ 45,00	€ 1.368,00

Città di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 - 21046 Malnate (Va) - Tel. 0332275111 - Telefax 0332429035 - C.F. - P. IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it - segreteria@comune.malnate.va.it - PEC:comune.malnate@legalmail.it -  Comune di Malnate

compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

15	B.07.04.0120	LISTINO CAM COMM - 03 2022	Livellamento a giuste quote, compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di posa	Mq	100,00	€ 6,15	€ 615,00
16	Analisi 04		Fornitura e posa in opera di loges in cemento - spessore 5 cm, formato 30x40 - larghezza percorso cm 60, COMPRESI ELEMENTI INCROCIO 4 VIE, FINE PERCORSO E ARRESTO PERICOLO	ml	51,00	€ 66,00	€ 3.366,00
17	B.07.04.0160	LISTINO CAM COMM - 03 2022	Fornitura e Posa Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti normali (norma UNI EN 1338); posati a secco su letto di sabbia spessore 3-6 cm compresa sabbia per intasamento ed ogni prestazione occorrente: b) spessore 8 cm, naturali	Mq	71,00	€ 31,90	€ 2.264,90
18	Analisi 07		Ripristino puntuale aiuole, pavimentazione e cordolo bordo strada danneggiati nei tratti di marciapiede adiacenti l'aera di intervento	A corpo	1,00	€ 2.049,40	€ 2.049,40
			Ore in economia per imprevisti				
19	B.07.01.0015	LISTINO CAM COMM - 03 2022	Operaio specializzato, 3° liv.	Ore	33,00	€ 42,50	€ 1.402,50
20	25010053	LISTINO ASSOVERDE 2022	Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc	MC	10,00	€ 61,08	€ 610,80
21	Analisi 06		Fornitura e messa a dimora PIANTE	Cad	10,00	€ 220,00	€ 2.200,00
22	Analisi 05		Fornitura e posa di graniglia con resina a finitura aiuole piante	Mq	14,40	€ 105,00	€ 1.512,00
Totale lavori a Corpo							€ 2.549,40
Totale lavori a Misura							€ 24.425,96
Totale lavori a Corpo + lavori a Misura							€ 26.975,36

Città di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 - 21046 Malnate (Va) - Tel. 0332275111 - Telefax 0332429035 - C.F. - P. IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it - segreteria@comune.malnate.va.it - PEC: comune.malnate@legalmail.it - [f](#) Comune di Malnate

RIBASSO ASTA OFFERTO : 1% da applicare ad € 26.975,36	€ 269,75
---	----------

TOTALE LAVORI SAL 1 CORRISPONDENTE AL FINALE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 26.705,61
--	--------------------

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.084,74
--	------------

AMMONTARE NETTO SAL 1 CORRISPONDENTE AL FINALE	€ 27.790,35
---	--------------------

Malnate, 24/11/2023

Il Direttore Lavori
Arch. Daniela Galli

*Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005*