

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LLPP



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

LAVORI: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI, INTERVENTI IN PARCHI PUBBLICI E MESSA IN SICUREZZA DI
AREE COMUNALI DA SVILUPParsi NELL'AMBITO DEL COMPARTO DELLA "ZONA 167"

CIG: **A02A146B22**

CUP: **B22F22000350002**

IMPRESA: TICAR S.A.S. DI RUFFATO DAVIDE, RUFFATO CRISTIANO & C.
VIA BOCCACCIO N.80 CASTIGLIONE OLONA (VA) P.IVA 00028540128

Determina di aggiudicazione n.680 del 15/11/2023
Contratto d'appalto – Lettera firmata dalle parti in data 27/11/2023

Registro di contabilità n° 1 corrispondente al finale
composto da n.4 pagine compresa la presente

L'impresa

La Direzione lavori

IL RUP
Arch.Daniela Galli

Registro contabilità n.1

N. ord tariffa	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto misure	U.M.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTI	
						Dovuto	Pagamento
	1 Allestimento area di cantiere con recinzione arancione h.100 perimetrale, cartellonistica di cantiere e delimitazioni puntuali	1	corpo	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.	1	m	0,00	€ 1,42	€ 0,00	
1U.04.010.0060	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede						
1U.04.010.0060.b	- eseguito a mano	1	mq	0,00	€ 3,40	€ 0,00	
1U.04.145.0010	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo						
1U.04.145.0010.b	- sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml;	1	m	155,60	€ 19,80	€ 3.080,88	
1U.04.120.0340	Strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata	1	mq	642,96	€ 9,65	€ 6.204,56	
	Sovrapprezzo per disagio accesso al cantiere da strada a ridotto calibro	1	corpo	642,96	€ 0,40	€ 257,18	
1U.04.120.0435	Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine	1	mq	0,00	€ 15,09	€ 0,00	
1U.04.110.0160	Strato di fondazione in misto cementato,	1	mc	40,94	€ 42,28	€ 1.731,04	
1U.07.100.0020	Segnatura completa iniziale di campi di gioco inclusa maggiorazione per colorazione lunette						
1U.07.100.0020.a	- pallacanestro	1	cad	1,50	€ 2.100,81	€ 3.151,22	
CCIAA B.07.01.0015	Operaio specializzato 3° liv per pulizia pozzetti esistenti, sistemazione terreno perimetrale e varie	1	ora	56,50	€ 42,50	€ 2.401,25	
1U.06.380.0030	Panca, senza schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C,						

Registro contabilità n.1

1U.06.380.0030.b	- con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbia da 50 x 20 x 32 cm	1	cad.	2,00	€ 436,28	€ 872,56	
1U.04.460.0010	Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate (esclusi gli oneri di smaltimento), applicazione di un geocomposito con griglia tessuta in poliestere ad alta densità con funzione antiriscalda, fornitura e posa in opera di cordolino preformato per la sigillatura dei giunti verticali tra strato di usura della pavimentazione esistente e nuova, fornitura e stesa dello strato di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore finito di cm 6 e costipamento con piastra o rullo vibrante; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte.	1	mq	370,70	€ 53,15	€ 19.702,70	
1C.16.150.0060	Pavimento in lastre, composte da ghiaio di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.						
1C.16.150.0060.a	- colore grigio	1	mq	147,41	€ 30,37	€ 4.476,77	
1C.01.110.0030	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento						
1C.01.110.0030.a	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto	1	mq	298,03	€ 7,17	€ 2.136,84	
1C.12.620.0140	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita						
1C.12.620.0140.a	- pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm 70 circa	1	cad	9,00	€ 118,99	€ 1.070,91	

Registro contabilità n.1

1C.27.050.0140	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	1	100Kg	742,00	€ 2,60	€ 1.929,20	
	Arrotondamento in difetto					-€ 15,12	
	Certificati di pagamento emessi						€ 0,00
TOTALE						€ 48.000,00	€ 0,00

Malnate,21/06/2024

L'impresa

Ticar s.a.s. di Ruffato Davide, Ruffato Cristiano & C.

Il direttore lavori

Sara De Maio