REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI IN ALLUMINIO PRESSO IL CIMITERO DI GURONE

Nr. Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	M I S U R A Z I O N I:				Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso			
1	**OSSARI CON STRUTTURA IN ALLUMINIO**: Struttura portante prefabbricata in alluminio per ossari, realizzata con montanti verticali in alluminio EN-AW 6060 da cm 25 x 25 x 2 (N°2 anteriori completi di inserti filettati per borchia + N°2 posteriori), traversini in alluminio EN-AW 6060 fissati ai montanti tramite fresatura a controllo numerico e giunti ad espansione, piedini regolabili in altezza, comprensivi di: - nr. 65 lamiere in alluminio (Pannelli in alluminio sp. 10/10 e 8/10 compreso lastra pre lapide, ad elevata tenuta meccanica e adatto per esterni); - Lapidi, fasce perimetrali e rvestimenti laterali in marmo bianco di carrara sp. 2 cm (stimato circa 23 mq); - nr. 90 borchie in Bronzo Ø cm. 3,5 completa; - Pannelli di copertura comprensivi di tutte le finiture, quali canali di gronda e scossaline (stimato 9 mq); COMPRESO TRASPORTO E POSA IN OPERA	cad	65,00				65,00	265,00	17.225,00
2	REALIZZAZIONE DI BASAMENTO in cemento armato, comprensivo di relazione di calcolo e disegni firmati da un tecnico abilitato	a corpo	1,00				1,00	5.500,00	5.500,00
								TOTALE (IVA esclusa)	**22.725,00**